

ลำดับที่	ชื่อรายการ	วงเงินงบประมาณ	ราคาที่จัดหา	มูลค่า ประหยัด	วิธีจัดหา	ผู้รับจ้าง	ความก้าวหน้าของงาน
งานก่อสร้าง / ปรับปรุง สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)							
1	ก่อสร้างอาคารพรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	1,251,000,000.00	1,251,000,000.00	-	e-auction	บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจีเนียริง	การตรวจรับงานงวดที่ 26 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562 และตรวจรับงานครั้งต่อไป (งวดที่ 27) ในวันที่ 31 ม.ค. 2563 หมายเหตุ : เลขที่สัญญา C649/2560(RA) เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กำหนดระยะเวลา 1,080 วัน (36 งวดงาน)
2	ควบคุมงานก่อสร้างอาคารพรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	20,821,625.00	20,821,625.00	-	คัดเลือก	บจก.แปลน คอนซัล แตนท์	การตรวจรับงานงวดที่ 28 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562 และตรวจรับงานครั้งต่อไป (งวดที่ 29) ในวันที่ 31 ม.ค. 2562 หมายเหตุ : เลขที่สัญญา C720/2560(RA) กำหนดระยะเวลา 1,170 วัน (39 งวดงาน)
3	ก่อสร้างบ่อพักสาย ท่อร้อยสาย และเดินสายไฟฟ้า อาคารพรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	7,652,000.00	7,652,000.00	-	เฉพาะเจาะจง (มูลนิธิฯ)	การไฟฟ้านครหลวง	ตรวจรับงานแล้ว 1 งวด (ครั้งแรก) เมื่อลงนามในสัญญา ปัจจุบัน มูลนิธิรามธิบดี ได้มีหนังสือส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มงาน งวดที่ 2 (ครั้งหลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 ถึง 29 ก.ค. 63 (180 วัน)
4	ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (ระยะที่ 1)	649,000,000.00	563,837,213.34	85,162,786.66	e-bidding	กิจการร่วมค้า AGC10 Construction	1.หนังสือส่งมอบพื้นที่ สันที่ 1 กพ 63 ส่งถึงบริษัท ACG 10 เรียบร้อยแล้ว 2.บริษัท ACG กำลังขอเจรจาเช่าพื้นที่เพื่อทำทางเข้าแทนการเข้าสะพานที่ยัง ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 3.อาจมีปัญหาเรื่องบ่อปลาที่คนพื้นที่ปล่อยปลาไว้ อาจต้องให้นิติกรไปเจรจา อาจารย์ชาญยุทธกำลังพิจารณาดำเนินการซึ่งหากล่าช้าไม่สามารถส่งมอบ พื้นที่ได้วันที่ 1 กพ 63 ซึ่งบริษัทอาจนำมาเป็นเหตุในการขอขยายเวลาออกไป
5	ก่อสร้างถนนทางเข้าออกโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	51,410,302.67	49,200,000.00	2,210,302.67	คัดเลือก (มูลนิธิฯ)	บจก.เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์	สัญญาจ้างเลขที่ 005/2562(M) ลงวันที่ 25 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ทั้งหมด 6 งวดงาน) ดังนี้ งวดที่ 1 - 3 ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 4 อยู่ระหว่างตรวจสอบงานและนัดประชุมตรวจรับ
6	ควบคุมงานก่อสร้างถนนทางเข้าออกโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	2,200,000.00	2,200,000.00	-	เฉพาะเจาะจง (มูลนิธิฯ)	บจก.อินเตอร์เนชั่น แนลโพรเจค แอด มินิسترชั่น	สัญญาจ้างเลขที่ 023/2562(M) ลงวันที่ 22 เม.ย. 2562 จำนวน 6 งวดงาน (180 วัน)
7	ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	332,522,591.14	-	-	e-bidding (CNMI)		อยู่ระหว่างส่งตรวจสอบร่างสัญญา ที่มหาวิทยาลัย ก่อนนัดลงนามในสัญญา
8	ควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	11,638,290.69	-	-	คัดเลือก (CNMI)		อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการจัดหา เพื่อพิจารณาผู้สนใจเข้าเป็นผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย : 1) Interpac 2) Plan 3) อรุณชัยเสรี 4) G22
9	ก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	159,199,000.00	-	-	e-bidding (CNMI)		สัญญาลงนามเรียบร้อยแล้วทุกฝ่าย อยู่ระหว่างบริษัทฯ นำสัญญาไปตีตราสาร

ลำดับที่	ชื่อรายการ	วงเงินงบประมาณ	ราคาที่จัดหา	มูลค่า ประหยัด	วิธีจัดหา	ผู้รับจ้าง	ความก้าวหน้าของงาน
งานก่อสร้าง / ปรับปรุง สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)							
10	ออกแบบก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	5,567,960.00	5,567,000.00	960.00	คัดเลือก (CNMI)	บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจค แอดมินิสเตรชั่น	ตรวจรับแบบงวดที่ 3 (สุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว
11	ควบคุมงานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	6,367,960.00	-	-	คัดเลือก (CNMI)		อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการจัดหา เพื่อพิจารณาผู้สนใจเข้าเป็นผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย : 1) Interpac 2) Plan 3) อรุณชัยเสรี 4) G22
12	ออกแบบก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	49,592,307.55	49,500,000.00	92,307.55	คัดเลือก (มูลนิธิฯ)	บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจค แอดมินิสเตรชั่น	ตรวจรับแบบงวดที่ 3 (สุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลเบื้องต้นพื้นที่ 33,500 ตรม.ระยะเวลาก่อสร้าง 1,095 วัน (กำหนดโดยผู้ออกแบบ)
13	ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	3,300,000.00	3,300,000.00	-	คัดเลือก (มูลนิธิฯ)	บจก.แพลน คอนซัลแตนท์ส	ตรวจรับงานที่ปรึกษางวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่องานออกแบบส่งมอบแบบครบ 3 งวด
14	ก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	948,949,000.00	-	-	e-bidding (CNMI)		ประกาศแผนจัดจ้างในระบบ e-GP เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2563 พร้อมแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการทุกชุดเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเตรียมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 31 ม.ค. 2563
15	ปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	5,500,000.00	-	-	e-bidding (CNMI)		ยกเลิก (ครั้งที่ 1) เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านรายละเอียด และเสนอราคาสูงกว่างบประมาณ โดยอยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดและอนุมัติวงเงินเพิ่ม โดยตีเรื่องกลับไปให้สถาบันฯ พิจารณา เพื่อจัดจ้างครั้งที่ 2
16	ออกแบบระบบไฮดรอลิกสำหรับอาคารปริศลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	2,600,000.00	2,600,000.00	-	คัดเลือก (มูลนิธิฯ)	บจก.อินเทลคร๊าฟท์โซลูชั่น	สัญญาเลขที่ 032/2562(M) ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2562 จำนวน 4 งวดงาน (80 วัน) สิ้นสุดสัญญา 23 ส.ค. 62 รายละเอียดดังนี้ - งวดที่ 1 ตรวจรับเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62 - งวดที่ 2 ตรวจรับเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 62 - งวดที่ 3 นัดตรวจรับวันที่ 9 ส.ค. 62 พร้อมส่งแบบแนวท่อ ร้อยสาย ให้กับทางบริษัทก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการเดินท่อร้อยสายไว้อีกก่อน ก่อนดำเนินการจัดหาผู้เข้าติดตั้งระบบไฮดรอลิก ภายในอาคาร
17	ออกแบบผังแม่บทภูมิทัศน์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	8,560,000.00	8,560,000.00	-	เฉพาะเจาะจง (มูลนิธิฯ)	บจก.แลนดิโปรเซส	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 104/2562(M) ลงวันที่ 11 พ.ย. 2562 เริ่มสัญญา 12 พ.ย. 62 สิ้นสุด 5 พ.ย. 63 (360 วัน : 3 งวดงาน)
18	เครื่องซักผ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ระยะที่ 1 (ประจำปี 2562)	147,730,000.00	144,000,000.00	3,730,000.00	e-bidding (CNMI)	บจก.เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย	รอส่งมอบงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เนื่องจากจะส่งงานได้ก็ต่อเมื่องานอาคารสนับสนุนโรงซักผ้าแล้วเสร็จ โดยมีงานเพิ่ม-ลด โดยคุณอนุวัฒน์ ฝ.วิทวา ตรวจสอบเอกสารอยู่

ลำดับที่	ชื่อรายการ	วงเงินงบประมาณ	ราคาที่จัดหา	มูลค่า ประหยัด	วิธีจัดหา	ผู้รับจ้าง	ความก้าวหน้าของงาน
งานก่อสร้าง / ปรับปรุง สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)							
19	Solar Rooftop ภายในโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	-	-	-	คัดเลือก (CNMI)	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดจ้าง ครั้งที่ 1 เนื่องจากแก้ไขรายละเอียด จัดจ้าง ครั้งที่ 2 จัดจ้างเรียบร้อย กองกฎหมาย มหาวิทยาลัย ตรวจรวง เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการพัสดุได้จัดส่งให้บริษัทฯ พิจารณาโดยฝ่ายกฎหมายของ บริษัทฯ ก่อนหากบริษัทฯ ไม่มีประเด็นปัญหาคาดว่าสัญญาจะลงนามได้ภายใน ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 63
20	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบัน การแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	83,467,361.60	-	-	-		ได้รับอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนัดคุยรายละเอียดขอบเขตงาน ระบบ AV อาคารปรีคลินิก วันพุธที่ 22 ม.ค. 2563
21	ระบบประกอบอาคารโรงซักผ้า ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ (ต่อเนื่องจากระยะที่ 1)	80,000,000.00	-	-	-		รอเอกสารอนุมัติหลักการพร้อมรายละเอียดทั้งหมด จากทางสถาบันฯ โดย คาดการณ์งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 80,000,000 บาท
22	เครื่องซักผ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤ เบดินทร์ ระยะที่ 2 (ประจำปี 2563)	-	-	-	-		ยกเลิกไม่ดำเนินการ
23	ก่อสร้างอาคารหอพักอาจารย์+หอพักบุคลากร (หลังที่ 6-7)	-	-	-	-		รอเอกสารอนุมัติหลักการพร้อมรายละเอียดทั้งหมด จากทางสถาบันฯ โดย งบประมาณยังไม่ได้รับการยืนยัน